



Projekt **Bürgerhaus „Alte Schule“ Hailing - 2. Bauabschnitt, Gemeinde Leiblfing**

Datum **23.11.2015, 13.00 – 14.30 Uhr**

Ort **Baustelle Bürgerhaus „Alte Schule“ Hailing, Schulbereiten 6**

Inhalt **Baustellenbesprechung**

Teilnehmer	Florian Foidl	Gemeinde Leiblfing	
	Bernhard Frey	Frey Elektroplanung, Ortssprecher TG	
	Simon Brunner	Landjugend Hailing	
	Bernhard Murr	IB Murr, HLS-Projektierung	
	Michael Krebs	Fa. Wieser, HLS	
	H. Hausinger	Hausinger Innenausbau	
Peter Kemper	Architekt, Büro Stadt Land Leben		
Verteiler	Florian Foidl	Gemeinde Leiblfing	foidl@leiblfing.bayern.de
	Peter Aigner	ALE Niederbayern	Peter.Aigner@ale-nb.bayern.de
	Michael Schütz	Ortssprecher TG	schuetz.michael@vr-web.de
	Bernhard Frey	Frey Elektroplanung	info@elektroplanung-frey.de
	Tom Wiesbeck	Landjugend Hailing	wiesbecktom@gmx.de
	Bernhard Murr	IB Murr	info@ib-murr.de
	Manfred Barth	Statik	Manfred.Barth@ibwolf.com
	Martin Kerscher	Fa. Schötz	m.kerscher@schoetzbauunternehmung.de
	Bernhard Muhr	Schreinerei Muhr	info@schreinerei-muhr.de
	Stefan Bruckbauer	Montageservice Bruckbauer	stefanbruckbauer@gmx.de
	H. Hausinger	Hausinger Innenausbau	info@hausinger-innenausbau.de
	Michael Krebs	HLS	michael.krebs@wieser-haustechnik.de
	Fa. Stuhlfelner	Elektro	elektro-stuhlfelner@t-online.de
	Fa. Böhmisch	Estrich	roland@estrich-boehmisch.de
	Peter Kemper	Büro Stadt Land Leben	peter.kemper@stadtlandleben.net

Passau, 26.11.2015 – Peter Kemper



Nr.	Inhalt	verantwortlich
1	<p><u>Untergeschoß / Jugend:</u></p> <p>Als Fertigstellungswunsch wird für den Bereich Jugend wird der 31.12.2015 formuliert. Der Estrich wird am Dienstag, dem 01.12.2015 eingebaut, wird im Bereich Jugend als Schnellzement ausgeführt und ist damit nach gut einer Woche belagsfertig. Im Bereich unter der Treppe wird kein Estrich eingebaut. Heizungen werden von unten angeschlossen. Nach der ersten Trocknungszeit des Estrichs werden Entfeuchtungsgeräte (evtl. Fa. Wieser) und Bauheizungen (S. Brunner) aufgestellt um die Putzflächen zu trockenen.</p> <p>Die vergessenen Anputzflächen im Bereich der Haustür werden noch ergänzt.</p>	<p>Fa. Böhmisch</p> <p>Fa. Wieser S. Brunner</p> <p>Fa. Schötz</p>
2	<p><u>Technik:</u></p> <p>Die Öltanks sind noch nicht neu platziert. Dies muß bis Mittwoch erfolgen, da sonst der Kamin nicht aufgebaut werden kann.</p> <p>Die Flächen hinter den Tanks sind bereits geräumt.</p>	
3	<p><u>Erdgeschoß:</u></p> <p>Heizungsverrohrung im Bodenbereich ist bis Dienstag abgeschlossen.</p> <p>Fa. Hausinger montiert alle für diesen Bereich notwendigen OSB-Platten, die Wände im Bereich Putzraum und die Abstellungen bis zu diesem Termin.</p> <p>Der Beginn der Bodenaufbauarbeiten und die Abdichtungsarbeiten werden auf Mittwoch verschoben.</p> <p>Einbautermin Estrich Erdgeschoß (<u>kein Schnellzement!</u>) Dienstag 01.12.2015.</p>	<p>Fa. Wieser</p> <p>Fa. Hausinger</p> <p>Fa. Böhmisch</p>
4	<p><u>Sonstiges:</u></p> <p>Deckenplan mit Eintragung Schraubrechte bitte an SLL senden.</p> <p>Heizungsbegleitband im Bereich WC Container montieren. Fa. Wieser dämmt anschließend die Leitung. DRINGEND! Leitung ist bereits eingefroren. Weitere Schäden sind zu vermeiden.</p>	<p>IB Frey</p> <p>Fa. Stuhlfelner, IB Frey, Fa. Wieser</p>
5	<p>Nächster Termin: Montag, 30.11.2015, 13:00 Uhr</p> <p>Folgende Teilnehmer sind für die weiteren Abstimmungen notwendig:</p> <p>H. Muhr (evtl. mit Fa. Dorma), Fa. Böhmisch, Fa. Wieser, Fa. Schötz, IB Murr, IB Frey, Gemeinde Leiblfling, SLL</p>	