



Stadt Land Leben GbR · Unterer Sand 3-5 · 94032 Passau

Projekt **Bürgerhaus „Alte Schule“ Hailing - 2. Bauabschnitt, Gemeinde Leiblfing**
Datum **30.11.2015, 13.00 – 14.30 Uhr + 01.12.2015, 8:45 – 10:00 Uhr**
Ort **Baustelle Bürgerhaus „Alte Schule“ Hailing, Schulbereiten 6**
Inhalt **Baustellenbesprechungen**

Teilnehmer	Florian Foidl	Gemeinde Leiblfing (30.11.2015)	
	Bernhard Frey	Frey Elektroplanung, Ortssprecher TG (30.11. + 01.12.2015)	
	Simon Brunner	Landjugend Hailing (30.11.2015)	
	Bernhard Murr	IB Murr, HLS-Projektierung (30.11.2015)	
	Michael Krebs	Fa. Wieser, HLS (30.11.2015)	
	Bernhard Muhr	Schreinerei Muhr (30.11.2015)	
	H. Kroiß	Fa. Dorma, Mobile Trennwand (30.11.2015)	
	Martin Kerscher	Fa. Schötz, Bauunternehmen (30.11. + 01.12.2015)	
	H. Wieland	Fa. Hausinger, Trockenbau (01.12.2015)	
	Peter Kemper	Architekt, Büro Stadt Land Leben (30.11. + 01.12.2015)	
	Verteiler	Florian Foidl	Gemeinde Leiblfing foidl@leiblfing.bayern.de
		Peter Aigner	ALE Niederbayern Peter.Aigner@ale-nb.bayern.de
		Michael Schütz	Ortssprecher TG schuetz.michael@vr-web.de
		Bernhard Frey	Frey Elektroplanung info@elektroplanung-frey.de
		Tom Wiesbeck	Landjugend Hailing wiesbecktom@gmx.de
		Simon Brunner	Landjugend Hailing brunner.simon96@gmx.de
		Bernhard Murr	IB Murr info@ib-murr.de
Manfred Barth		Statik Manfred.Barth@ibwolf.com	
Martin Kerscher		Fa. Schötz m.kerscher@schoetzbauunternehmung.de	
Bernhard Muhr		Schreinerei Muhr info@schreinerei-muhr.de	
Stefan Kroiss		Fa. Dorma stefan.kroiss@dorma.com	
Stefan Bruckbauer		Montageservice Bruckbauer stefanbruckbauer@gmx.de	
H. Hausinger		Hausinger Innenausbau info@hausinger-innenausbau.de	
Michael Krebs		HLS michael.krebs@wieser-haustechnik.de	
Fa. Stuhlfelner		Elektro elektro-Stuhlfelner@t-online.de	
Fa. Böhmisch		Estrich roland@estrich-boehmisch.de	
Fa. Dürr		Maler malerbetrieb@duerr-leiblfing.de	
Fa. Süß	Fliesenarbeiten hofbauer@fliesen-suess.de		
M. Stingl	Brandschutz maximilianstingl@aol.com		
Peter Kemper	Büro Stadt Land Leben peter.kemper@stadtlandleben.net		

Passau, 01.12.2015 – Peter Kemper

Stadt Land Leben GbR
Architektur · Städtebau · Dorferneuerung · Moderation

www.stadtlandleben.net

ADRESSE
Unterer Sand 3-5
94032 Passau
Deutschland

KONTAKT
Fon +49 851 989082-50
Fax +49 851 989082-52
info@stadtlandleben.net

BANKVERBINDUNG
IBAN DE25 7406 1564 0000 3073 35
BIC GENODEFINUI
Raiffeisenbank Unteres Inntal eG

STEUERNUMMERN
St.Nr. 153/235/50627
Ust.Id.Nr. DE 288 508 757
Finanzamt Passau



Nr.	Inhalt	verantwortlich
1	<p><u>Estrich:</u></p> <p>Estrich wird in folgenden Qualitäten eingebaut: UG: Anhydritestrich, beschleunigt auf ca. 10 Tage EG: Anhydritestrich, normal</p> <p>(Einbautermin ursprünglich 1.12. wird aber im Anschluß an den Termin, nachdem die falsche Lage einer Trockenbauwand im Mehrzweckraum festgestellt wurde, auf den 2.12.2015 verschoben). Der Estrich ist am Montag, den 07.12. begehbar. Eine Trocknungsanleitung für den Estrich wird von Fa. Böhmisch noch verteilt.</p> <p>Die Randstreifen sind im Bereich der Verklebung nochmals auf Dichtheit zu überprüfen. Dämmung ist zu ca. 80% verlegt.</p>	Fa. Böhmisch
2	<p><u>Technik:</u></p> <p>Die Öltanks sind verschoben, und der Kamin ist im UG und EG gemauert.</p> <p>Der Kamin muß noch über der Decke EG mit Keilen fixiert werden.</p> <p>Leitungsführung ins OG (Wasser, Heizung und Lüftung) wird lagemäßig geteilt.</p> <p>Die Heizung wird am 01.12.2015 wieder an die Ölversorgung angeschlossen. Der Kaminkehrer nimmt ab.</p> <p>Ab Montag den 07.12.2015 werden teilweise Heizkörper im UG und EG montiert um die Räume zu temperieren und so die Trocknung von Putz und Estrich zu beschleunigen.</p>	Fa. Wieser Fa. Schötz Fa. Wieser
3	<p><u>Mobile Trennwand:</u></p> <p>Für die abgehängte Decke und das Laufschieneprofil werden ca. 15cm benötigt. Die Laufschiene wird wenn möglich ähnlich RAL 9016 ausgeführt (ist evtl. aber von der Lieferzeit abhängig. H. Kroiss gibt dies bis 01.12.2015 an AB SLL weiter. Einbau Laufschiene: 14.12.2015!</p> <p>Die Laufschieneführung und die „Parkfläche“ der Wandelemente werden festgelegt. Ausführung der Wand ohne spezielle Schallschutzanforderungen und ohne Durchgangstür in 6 – teiliger Ausführung. Die genaue Wandfarbe wird noch festgelegt. Die Mechanik der Wand wird erläutert.</p>	Fa. Muhr / Fa. Dorma
4	<p><u>Bodenmuster:</u></p> <p>Die Bodenmuster können noch diese Woche begutachtet werden. Das Ergebnis wird dann in der Woche ab dem 07.12.2015 in Auftrag gegeben. B. Frey verteilt diese Info im Dorf.</p>	B. Frey



Nr.	Inhalt	verantwortlich
5	<p><u>Sonstiges:</u></p> <p>Die Gitterbox neben der Trauerweide ist gefüllt mit zu entsorgenden Materialien und Müll. Der Inhalt ist nicht von der Landjugend. Sämtliche Firmen und Vereine bitte prüfen und den eignen Abfall bitte bis 07.12.2015 selbstständig entsorgen. Noch vorhandener Müll wird kostenpflichtig für den Verursacher entsorgt.</p>	Alle
6	<p><u>Trockenbau (Nachtrag Termin 01.12.2015):</u></p> <p>Die Trennwand Mehrzweckraum / Stuhllager – Putzraum wurde lagemäßig falsch montiert. H. Wieland, Fa. Hausinger ist am 01.12. morgens vor Ort und ändert entsprechend. Zusammen mit Herrn Frey, H. Wieland und dem Architekten wird vereinbart, dass die Wand in der neuen Lage bleibt, aber verlängert wird. Dadurch kann die geplante Schiebetür auf der Seite des Stuhllagers montiert werden. Eine lichte Durchgangsbreite von 2 m bleibt bestehen. Stuhllager u. Putzraum werden somit etwas größer.</p> <p>Die abgehängten Decken werden besprochen. SLL erstellt die entsprechenden Pläne mit den entsprechenden Angaben. Der Bereich UG / Jugend wird mit einer Rundlochung 8 / 18 ausgeführt, ähnlich der bereits vorhandenen Lochung aber mit besseren Schallwerten.</p> <p>Im Bereich EG wird die bereits bemusterte Quadratlochung 12/25 Quadro eingebaut. Die Friesbreiten werden besprochen, und in die Pläne eingearbeitet.</p> <p>Die Anschlussflächen im UG Bereich Haustür werden abgesprochen.</p> <p>Fertigstellung der Trockenbauarbeiten bis Weihnachten.</p>	Fa. Hausinger SLL Fa. Hausinger
7	<p><u>Putzflächen (Nachtrag, 01.12.2015):</u></p> <p>Teilweise sind Nacharbeiten der Putzflächen notwendig.</p>	Fa. Schötz
8	<p>Die Grabungs- und Abbrucharbeiten im Bereich der Freianlagen werden begonnen. Der vorläufige Böschungsverlauf an der Ostseite wird festgelegt. Die Betonteile der ehem. Zaunanlage werden entfernt.</p>	Fa. Schötz
9	<p>Der Brandschutz wurde auf Basis des letzten Planungsstandes nochmals mit H. Stingl (Brandschutzgutachter) besprochen. Alle Bereiche (Türaufschlagrichtungen, Fluchtwege...) sind soweit in Ordnung. Die Haustür Ost kann nach Innen aufschlagen!</p>	SLL M. Stingl, Brandschutz
10	<p>Nächster Termin: Montag, 07.12.2015, 13:00 Uhr</p> <p>Folgende Teilnehmer sind für die weiteren Abstimmungen dringend erforderlich:</p> <p>Fa. Bruckbauer, Fa. Dürr, Fa. Wieser, Fa. Schötz, Fa. Hausinger, Fa. Süß, IB Murr, IB Frey, Gemeinde Leiblfing, SLL</p>	Alle