



Projekt **Bürgerhaus „Alte Schule“ Hailing - 2. Bauabschnitt, Gemeinde Leiblfing**
Datum **07.12.2015, 13.00 – 14.30 Uhr**
Ort **Baustelle Bürgerhaus „Alte Schule“ Hailing, Schulbereiten 6**
Inhalt **Baustellenbesprechung**

Teilnehmer

Florian Foidl	Gemeinde Leiblfing
Bernhard Frey	Frey Elektroplanung, Ortssprecher TG
Simon Brunner	Landjugend Hailing
Bernhard Murr	IB Murr, HLS-Projektierung
Tom Endl	Fa. Süß, Fliesenarbeiten
H. Dürr	Fa. Dürr, Malerarbeiten
H. Wieland	Fa. Hausinger, Trockenbau
H. Bruckbauer	Fa. Bruckbauer, Fenster - Haustür
Peter Kemper	Architekt, Büro Stadt Land Leben

Verteiler

Florian Foidl	Gemeinde Leiblfing	foidl@leiblfing.bayern.de
Peter Aigner	ALE Niederbayern	Peter.Aigner@ale-nb.bayern.de
Michael Schütz	Ortssprecher TG	schuetz.michael@vr-web.de
Bernhard Frey	Frey Elektroplanung	info@elektroplanung-frey.de
Tom Wiesbeck	Landjugend Hailing	wiesbecktom@gmx.de
Simon Brunner	Landjugend Hailing	brunner.simon96@gmx.de
Bernhard Murr	IB Murr	info@ib-murr.de
Manfred Barth	Statik	Manfred.Barth@ibwolf.com
Martin Kerscher	Fa. Schötz	m.kerscher@schoetzbauunternehmung.de
Bernhard Muhr	Schreinerei Muhr	info@schreinerei-muhr.de
J. Danner	Fa. Danner	info@schreinerei-danner.com
Stefan Bruckbauer	Montageservice Bruckbauer	stefanbruckbauer@gmx.de
H. Hausinger	Hausinger Innenausbau	info@hausinger-innenausbau.de
Michael Krebs	HLS	michael.krebs@wieser-haustechnik.de
Fa. Stuhlfelner	Elektro	elektro-Stuhlfelner@t-online.de
Fa. Böhmisch	Estrich	roland@estrich-boehmisch.de
Fa. Dürr	Maler	malerbetrieb@duerr-leiblfing.de
Fa. Süß	Fliesenarbeiten	hofbauer@fliesen-suess.de
M. Stingl	Brandschutz	maximilianstingl@aol.com
Peter Kemper	Büro Stadt Land Leben	peter.kemper@stadtlandleben.net

Passau, 09.12.2015 – Peter Kemper



Nr.	Inhalt	verantwortlich
1	<p><u>Estrich:</u></p> <p>Der Estrich wurde ordnungsgemäß eingebaut. Es fehlen noch die Unterlagen für die richtige Trocknung.</p> <p>Es wurden Fugen an nicht vereinbarten Stellen eingebaut. Diese Fugen müssen nach Rücksprache noch verharzt werden.</p>	Fa. Böhmisches
2	<p><u>Heizungsanlage:</u></p> <p>Fa. Wieser ist nicht wie vereinbart vor Ort und installiert einen Teil der Heizkörper. Die Montage der Heizkörper ist dringend erforderlich um den Trocknungsprozess zu beschleunigen. Diese Arbeiten sind umgehend auszuführen, da sonst die Termine des weiteren Bauablaufes nicht gehalten werden können.</p>	IB Murr Fa. Wieser
3	<p><u>Fenster, Haustür:</u></p> <p>H. Bruckbauer nimmt wie vereinbart das Aufmaß der Fensterbretter und der Haustür. Die Haustür wird wie bereits mit H. Stingl besprochen nach innen öffnend ausgeführt. Liefertermin Haustür Ende Januar. H. Bruckbauer empfiehlt die Fenster gründlich zu reinigen und entsprechend zu lüften um Schäden an den Fenstern zu vermeiden.</p> <p>Des Weiteren soll regelmäßig 2 – 3 mal am Tag gelüftet werden. Simon Brunner nimmt sich dessen an. Die Firmen die aktuell auf der Baustelle anwesend sind unterstützen helfen dazu. Die Türdichtung der Zugangstür Keller West wird von S. Brunner aufbewahrt.</p>	Fa. Bruckbauer Simon Brunner
4	<p><u>Bodenmuster:</u></p> <p>Die Bodenmuster wurden durch die Dorfgemeinschaft begutachtet und das Muster in Eiche im Englischen Verband kommt zur Ausführung. Boden Jugend wie ausgeschrieben und BA 1.</p>	Fa. Danner
5	<p><u>Fliesenarbeiten:</u></p> <p>Die zu fliesenden Flächen werden durchgesprochen. In Teilbereichen müssen die Putzflächen noch überarbeitet werden. Dies hat in der Woche ab 14.12. zwingend zu erfolgen. Fa. Süss überarbeitet das bestehende Angebot entsprechend der vereinbarten Ausführung und der gewählten Materialien.</p>	Fa. Süss Fa. Schötz
6	<p><u>Malerarbeiten:</u></p> <p>Fa. Dürr liefert das Material für die Eigenleistung der Jugend im UG. Die Arbeiten im EG werden nicht in Eigenleistung ausgeführt. Fa. Dürr stellt einen Entfeuchter für den Bereich Jugend zur Verfügung. Die Malerarbeiten im EG werden ab 11.01.2016 ausgeführt.</p>	



Nr.	Inhalt	verantwortlich
	<p><u>Fortsetzung Malerarbeiten:</u></p> <p>Als Farbton für die Malerarbeiten wird RAL 9010 gewählt (gedecktes Weiß). Mögliche „Akzentflächen werden noch mit der Dorfgemeinschaft durchgesprochen (Januar 2016).</p> <p>Voraussetzung für den Beginn der Malerarbeiten ist eine ausreichende Trocknung der Räume.</p>	Fa. Dürr
7	<p><u>Trockenbau:</u></p> <p>Die Trockenbauarbeiten werden ab der KW 50 ausgeführt.</p> <p>Die Schienenkonstruktion der mobilen Trennwand wird ab 14.12. montiert. Die Schiene wird in RAL 9010 ausgeführt.</p> <p>Dies ist die Basis für die Montage und Festlegung der UK Decke.</p> <p>Die Deckenverkleidung kann erst ausgeführt werden wenn die Feuchtigkeit in den Räumen reduziert ist. Die Deckenspiegel mit Eintrag der Schraubrechte werden Fa. Hausinger übergeben und vor Ort durchgesprochen.</p>	Fa. Hausinger Fa. Dorma, Fa. Muhr
8	<p><u>Bodenbelagsarbeiten:</u></p> <p>Fa. Danner bestellt umgehend den Vinylboden für den Bereich Jugend.</p> <p>Der Bodenbelag im UG wird schwimmend mit einer 1,5mm dicken Unterlagen ausgeführt. Typbezeichnung bitte noch angeben.</p> <p>Der Boden für den Bereich EG wird ebenfalls bestellt. Aufmaß in KW 51.</p>	Fa. Danner
9	<p>Nächster Termin: Montag, 21.12.2015, 13:00 Uhr</p> <p><u>Am 14.12.2015 findet KEIN Jour Fixe statt.</u></p> <p>In KW 51 werden Termine nach Bedarf vereinbart.</p>	Alle