



Stadt Land Leben GbR · Unterer Sand 3-5 · 94032 Passau

Projekt **Bürgerhaus „Alte Schule“ Hailing - 2. Bauabschnitt, Gemeinde Leiblfing**
Datum **21.12.2015, 13.00 – 14.30 Uhr**
Ort **Baustelle Bürgerhaus „Alte Schule“ Hailing, Schulbereiten 6**
Inhalt **Baustellenbesprechung**

Teilnehmer

Florian Foidl	Gemeinde Leiblfing
Bernhard Frey	Frey Elektroplanung, Ortssprecher TG
Simon Brunner	Landjugend Hailing
Bernhard Murr	IB Murr, HLS-Projektierung
H. Dürr	Fa. Dürr, Malerarbeiten
H. Wieland	Fa. Hausinger, Trockenbau
Peter Kemper	Architekt, Büro Stadt Land Leben

Verteiler

Florian Foidl	Gemeinde Leiblfing	foidl@leiblfing.bayern.de
Peter Aigner	ALE Niederbayern	Peter.Aigner@ale-nb.bayern.de
Michael Schütz	Ortssprecher TG	schuetz.michael@vr-web.de
Bernhard Frey	Frey Elektroplanung	info@elektroplanung-frey.de
Tom Wiesbeck	Landjugend Hailing	wiesbecktom@gmx.de
Simon Brunner	Landjugend Hailing	brunner.simon96@gmx.de
Bernhard Murr	IB Murr	info@ib-murr.de
Manfred Barth	Statik	Manfred.Barth@ibwolf.com
Martin Kerscher	Fa. Schötz	m.kerscher@schoetzbauunternehmung.de
Bernhard Muhr	Schreinerei Muhr	info@schreinerei-muhr.de
J. Danner	Fa. Danner	info@schreinerei-danner.com
Stefan Bruckbauer	Montageservice Bruckbauer	stefanbruckbauer@gmx.de
H. Hausinger	Hausinger Innenausbau	info@hausinger-innenausbau.de
Michael Krebs	HLS	michael.krebs@wieser-haustechnik.de
Fa. Stuhlfelner	Elektro	elektro-Stuhlfelner@t-online.de
Fa. Böhmisches	Estrich	roland@estrich-boehmisches.de
Fa. Dürr	Maler	malerbetrieb@duerr-leiblfing.de
Fa. Süß	Fliesenarbeiten	hofbauer@fliesen-suess.de
Peter Kemper	Büro Stadt Land Leben	peter.kemper@stadtlandleben.net

Passau, 23.12.2015 – Peter Kemper

Stadt Land Leben GbR
Architektur · Städtebau · Dorferneuerung · Moderation

www.stadtlandleben.net

ADRESSE

Unterer Sand 3-5
94032 Passau
Deutschland

KONTAKT

Fon +49 851 989082-50
Fax +49 851 989082-52
info@stadtlandleben.net

BANKVERBINDUNG

IBAN DE25 7406 1564 0000 3073 35
BIC GENODEF1NUI
Raiffeisenbank Unteres Inntal eG

STEUERNUMMERN

St.Nr. 153/235/50627
Ust.Id.Nr. DE 288 508 757
Finanzamt Passau



Nr.	Inhalt	verantwortlich
1	<p><u>Trockenrad der Wände:</u></p> <p>Aktuell ist im Gebäude (EG und UG) noch zu viel Feuchtigkeit. Im UG läuft bereits ein Entfeuchtungsgerät (Fa. Dürr). In diesem Zustand sind die GK-Decken nicht verlegbar. Es wird vereinbart, dass über die Feiertage mit den örtlichen Vereinen intensiv (mind. 2 x besser 3 x täglich) gelüftet wird. Stoßlüftung mit einer Dauer von ca. 30 Minuten. Simon Brunner und Bernhard Frey organisieren dies.</p>	B. Frey S. Brunner
2	<p><u>HLS:</u></p> <p>Die Heizung läuft bringt aber nicht genug Wärme. B. Murr stellt die Heizungsanlage entsprechend um, und organisiert ansonsten die verantwortliche Firma.</p> <p>Teilweise fehlen noch Lüftungsleitungen ins OG (Bereich Kamin). Diese sind umgehend zu ergänzen, da die Deckendurchbrüche verschlossen werden müssen bevor die GK-Decken montiert werden.</p>	IB Murr Fa. Wieser
3	<p><u>Putz:</u></p> <p>Teilweise sind noch Putzfehlstellen bzw. Beschädigungen sichtbar. Diese Bereiche sind ab 11.01. auszubessern.</p> <p>Bereich Jugend (linkes Fenster, und Rohrdurchführung), Steckdose EG (IB Frey weiß Bescheid)</p>	Fa. Schötz
4	<p><u>GK-Decken:</u></p> <p>Die Unterkonstruktionen sind montiert. Die Decke werden ab 11.01.2016 montiert (falls der Trocknungsgrad der Räume ausreichend ist). Die Lage der Vorhangschiene wird festgelegt</p>	Fa. Hausinger
5	<p><u>Schiebetür:</u></p> <p>Die Schiebetür ist aktuell nicht horizontal ausgerichtet. Bitte bis spätestens 11.01.2016 kontrollieren und ausgleichen.</p>	Fa. Murr
6	<p><u>Weiterer Zeitplan:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Deckenmontage geplant für die Woche ab 11.01.2016, Dauer ca. 1 Woche.2. Sämtliche Restarbeiten Bauunternehmer (Putz, Schließen der Deckendurchbrüche) HLS, Elektro, Schiebetür sind am 11.01.2016 durchzuführen, da sonst die Deckenarbeiten behindert sind.3. Maler beginnt ab ca. 14.01.2016 mit den Malerarbeiten4. Der Beginn der Bodenbelagsarbeiten (Fliesen und Holz) verschiebt sich auf den 20.01.2016.	Fa. Hausinger Fa. Schötz Fa. Wieser Fa. Murr Fa. Dürr Fa. Süß Fa. Danner
7	<p>Nächster Termin: Montag, 11.01.2016, 13:00 Uhr</p> <p>Besprechung aktueller Sachstand und weiterer Ablauf</p>	Alle