



Projekt **Bürgerhaus „Alte Schule“ Hailing - 2. Bauabschnitt, Gemeinde Leiblfing**
Datum **18.01.2016, 13.00 – 14.30 Uhr**
Ort **Baustelle Bürgerhaus „Alte Schule“ Hailing, Schulbereiten 6**
Inhalt **Baustellenbesprechung** **Baustellennotiz 11**

Teilnehmer	Florian Foidl	Gemeinde Leiblfing	
	Bernhard Frey	Frey Elektroplanung, Ortssprecher TG	
	Simon Brunner	Landjugend Hailing	
	Bernhard Murr	IB Murr, HLS-Projektierung	
	H. Dürr	Fa. Dürr, Malerarbeiten	
	H. Danzer	Putzunternehmen, Subunternehmer Fa. Schötz	
	L. Reischl	Dorfgemeinschaft	
	Peter Kemper	Architekt, Büro Stadt Land Leben	
Verteiler	Florian Foidl	Gemeinde Leiblfing	foidl@leiblfing.bayern.de
	Peter Aigner	ALE Niederbayern	Peter.Aigner@ale-nb.bayern.de
	Michael Schütz	Ortssprecher TG	schuetz.michael@vr-web.de
	Bernhard Frey	Frey Elektroplanung	info@elektroplanung-frey.de
	Tom Wiesbeck	Landjugend Hailing	wiesbecktom@gmx.de
	Simon Brunner	Landjugend Hailing	brunner.simon96@gmx.de
	Bernhard Murr	IB Murr	info@ib-murr.de
	Manfred Barth	Statik	Manfred.Barth@ibwolf.com
	Martin Kerscher	Fa. Schötz	m.kerscher@schoetzbauunternehmung.de
	Bernhard Muhr	Schreinerei Muhr	info@schreinerei-muhr.de
	J. Danner	Fa. Danner	info@schreinerei-danner.com
	Stefan Bruckbauer	Montageservice Bruckbauer	stefanbruckbauer@gmx.de
	H. Hausinger	Hausinger Innenausbau	info@hausinger-innenausbau.de
	Michael Krebs	HLS	michael.krebs@wieser-haustechnik.de
	Fa. Stuhlfelner	Elektro	elektro-Stuhlfelner@t-online.de
	Fa. Böhmisch	Estrich	roland@estrich-boehmisch.de
	Fa. Dürr	Maler	malerbetrieb@duerr-leiblfing.de
	Fa. Süß	Fliesenarbeiten	hofbauer@fliesen-suess.de
	Peter Kemper	Büro Stadt Land Leben	peter.kemper@stadtlandleben.net

Passau, 20.01.2016 – Peter Kemper



Nr.	Inhalt	verantwortlich
1	<p><u>Aktueller Sachstand UG:</u></p> <p>Im Untergeschoß (Bereich Jugend) sind die Wände bereits teilweise gestrichen. Die neuen Heizkörper sind montiert. Fa. Danzer verputzt die Fehlstellen am Dienstag, 19. Januar. Die Trockenbauarbeiten sind noch nicht abgeschlossen. Es fehlen noch die Spachtelarbeiten der Decke und die Türverkleidung im Bereich der Haustür UG. Diese Arbeiten sind umgehend auszuführen, da ab Donnerstag die Malerarbeiten der Decke beginnen.</p> <p>Die Bereiche mit Schimmelbefall an der Haustür werden vom Schimmel befreit.</p> <p><i>Nachtrag: Telefonat mit Fa. Hausinger am Dienstag, 19.01.2016:</i></p> <p><i>Die Spachtelarbeiten und die Verkleidung der Laibung Haustür werden am Mittwoch und Donnerstag (20./21.01.2016) abgeschlossen.</i></p> <p>Nutzungsaufnahme Bereich Jugend: 30.01.2016!</p>	<p>S. Brunner Fa. Danzer Fa. Hausinger</p> <p>S. Brunner</p>
2	<p><u>Aktueller Sachstand EG:</u></p> <p>Hier ist der Feuchtestand durch den Einsatz der Kondensattrockner im Vergleich zum Stand der letzten Woche schon bedeutend besser. Die Räume haben inzwischen eine Temperatur von ca. 20 Grad. Die neue Betondecke im Zugangsbereich ist nach der Dämmung im DG auch sehr gut abgetrocknet. Die restliche Deckenfläche ist noch immer ein Schwachpunkt. Es wird vereinbart eine 4cm Dämmschicht im DG auch für diese Fläche aufzubringen. Die Lieferung wird über Herrn Foidl organisiert. Die Dorfgemeinschaft verlegt am Wochenende die Dämmplatten. Die Dämmung kann auch bei Durchführung BA 3 verbleiben. Die mit Schimmel befallenen Flächen werden am Montag, den 25.01. von Fa. Dürr behandelt. Am Dienstag ist der EG-Bereich nicht begehbar.</p> <p>Die Trockenbauarbeiten können dann am Mittwoch, den 27.01. fortgesetzt und dann sobald möglich abgeschlossen werden.</p>	<p>F. Foidl Dorfgemeinschaft Fa. Dürr</p> <p>Fa. Hausinger</p>
3	<p>Nächster Jour Fixe ist am Mittwoch, den 27.01.2016 um 13:00 Uhr auf der Baustelle.</p> <p>Hier wird auch der weitere Zeitplan festgelegt.</p> <p>Voraussichtlicher Beginn der Fliesen- und Parkettlegearbeiten am 01.02.2016.</p>	<p>alle</p>