



Projekt **Bürgerhaus „Alte Schule“ Hailing - 2. Bauabschnitt, Gemeinde Leiblfing**
Datum **01.02.2016, 13.00 – 14.00 Uhr**
Ort **Baustelle Bürgerhaus „Alte Schule“ Hailing, Schulbereiten 6**
Inhalt **Baustellenbesprechung** **Baustellennotiz 13**

Teilnehmer	Bernhard Frey	Frey Elektroplanung, Ortssprecher TG	
	Bernhard Murr	IB Murr, HLS-Projektierung	
	H. Dürr	Fa. Dürr, Malerarbeiten	
	H. Wieland	Fa. Hausinger, Trockenbau	
	L. Reichl	Dorfgemeinschaft	
	Peter Kemper	Architekt, Büro Stadt Land Leben	
Verteiler	Florian Foidl	Gemeinde Leiblfing	foidl@leiblfing.bayern.de
	Peter Aigner	ALE Niederbayern	Peter.Aigner@ale-nb.bayern.de
	Michael Schütz	Ortssprecher TG	schuetz.michael@vr-web.de
	Bernhard Frey	Frey Elektroplanung	info@elektroplanung-frey.de
	Tom Wiesbeck	Landjugend Hailing	wiesbecktom@gmx.de
	Simon Brunner	Landjugend Hailing	brunner.simon96@gmx.de
	Bernhard Murr	IB Murr	info@ib-murr.de
	Manfred Barth	Statik	Manfred.Barth@ibwolf.com
	Martin Kerscher	Fa. Schötz	m.kerscher@schoetzbauunternehmung.de
	Bernhard Muhr	Schreinerei Muhr	info@schreinerei-muhr.de
	J. Danner	Fa. Danner	info@schreinerei-danner.com
	Stefan Bruckbauer	Montageservice Bruckbauer	stefanbruckbauer@gmx.de
	H. Hausinger	Hausinger Innenausbau	info@hausinger-innenausbau.de
	Michael Krebs	HLS	michael.krebs@wieser-haustechnik.de
	Fa. Stuhlfelner	Elektro	elektro-Stuhlfelner@t-online.de
	Fa. Böhmisch	Estrich	roland@estrich-boehmisch.de
	Fa. Dürr	Maler	malerbetrieb@duerr-leiblfing.de
	Fa. Süß	Fliesenarbeiten	hofbauer@fliesen-suess.de
	Peter Kemper	Büro Stadt Land Leben	peter.kemper@stadtlandleben.net

Passau, 03.02.2016 – Peter Kemper

Stadt Land Leben GbR
Architektur · Städtebau · Dorferneuerung · Moderation

www.stadtlandleben.net

ADRESSE
Unterer Sand 3-5
94032 Passau
Deutschland

KONTAKT
Fon +49 851 989082-50
Fax +49 851 989082-52
info@stadtlandleben.net

BANKVERBINDUNG
IBAN DE25 7406 1564 0000 3073 35
BIC GENODEF1NUI
Raiffeisenbank Unteres Inntal eG

STEUERNUMMERN
St.Nr. 153/235/50627
USt.Id.Nr. DE 288 508 757
Finanzamt Passau



Nr.	Inhalt	verantwortlich
1	<p><u>Aktueller Sachstand UG:</u></p> <p>Das UG ist soweit abgeschlossen und wurde am 30.01. offiziell eingeweiht.</p> <p>Folgende Punkte sind noch offen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Einbau Türelement zwischen BA 1 und 2 sobald geliefert- Schimmelbildung im Bereich Abstellraum ehem. Treppenabgang. Jugend entfernt den Schimmel und lüftet, bzw. stellt zeitweise einen Ventilator auf. Es wird im Zuge von BA3 eine mechanische Lüftung für diesen Bereich vorgesehen. <p>Die Öltanks sind leer, und müssen umgehend gefüllt werden. Anschließend Inbetriebnahme der Heizung</p>	<p>Fa. Murr Landjugend IB Murr</p> <p>Fa. Wieser</p>
2	<p><u>Aktueller Sachstand EG:</u></p> <p>Die Heizung ist bedingt durch die leeren Tanks ausgefallen. Dadurch haben wir wieder höhere Feuchtwerte.</p> <p>Die Lage der zu fliesenden Flächen wird festgelegt und von Herrn Dürr gekennzeichnet.</p> <p>Die Heizkörper sind im Bereich der WC's für die Spachtel- und Malerarbeiten zu demontieren.</p> <p>Die Farbe der mobilen Trennwand wird mit RAL 9003 fixiert.</p> <p>Farbe der GK_Decken: RAL 9010</p> <p>Farbe der Wände: RAL 9003</p> <p>Die neuen Kernbohrungen im Bereich Putzraum sind falsch ausgeführt und müssen neu gebohrt werden. Auf fachgerechtes schließen der falsch gebohrten Öffnungen ist zu achten.</p> <p>IB Murr und IB Frey stellen einen aktuellen Deckenspiegel auf Basis der aktuellen Planung SLL Herrn Wieland, Fa. Hausinger zur Verfügung.</p> <p>Beginn Fliesenarbeiten ab Mittwoch, 10.02.2016.</p> <p>Beginn Parkettarbeiten ab Montag, 22.02.2016.</p>	<p>Fa. Dürr</p> <p>Fa. Wieser</p> <p>Fa. Murr / Dorma Fa. Dürr</p> <p>Fa. Wieser</p> <p>IB Murr / IB Frey</p> <p>Fa. Süß Fa. Danner</p>
3	<p>Nächster Jour Fixe ist am Mittwoch, den 10.02.2016 um 13:00 Uhr auf der Baustelle.</p> <p>Inhalt: Abstimmung Fliesenarbeiten, Lage der Türen, Einbausituation Haustür</p> <p>Die beteiligten Firmen (Süss, Murr, Schötz) müssen anwesend sein.</p>	<p>Alle</p> <p>Süss, Murr, Schötz</p>