



<b>Projekt</b>	<b>Bürgerhaus „Alte Schule“ Hailing - 2. Bauabschnitt, Gemeinde Leiblfing</b>		
<b>Datum</b>	<b>10.02.2016, 13.00 – 14.30 Uhr</b>		
<b>Ort</b>	<b>Baustelle Bürgerhaus „Alte Schule“ Hailing, Schulbereiten 6</b>		
<b>Inhalt</b>	<b>Baustellenbesprechung</b>	<b>Baustellennotiz 14</b>	
<b>Teilnehmer</b>	Florian Foidl	Gemeinde Leiblfing	
	Bernhard Frey	Frey Elektroplanung, Ortssprecher TG	
	Martin Kerscher	Fa. Schötz, Baumeister	
	H. Dürr	Fa. Dürr, Malerarbeiten	
	H. Muhr	Schreinerei Muhr	
	H. Erndl	Fliesen Süß	
	H. Wieland	Fa. Hausinger, Trockenbau	
	H. Schuller	Dorfgemeinschaft	
	L. Reichl	Dorfgemeinschaft	
	Maria Wögerbauer	Büro Stadt Land Leben	
	Peter Kemper	Büro Stadt Land Leben	
<b>Verteiler</b>	Florian Foidl	Gemeinde Leiblfing	foidl@leiblfing.bayern.de
	Peter Aigner	ALE Niederbayern	Peter.Aigner@ale-nb.bayern.de
	Michael Schütz	Ortssprecher TG	schuetz.michael@vr-web.de
	Bernhard Frey	Frey Elektroplanung	info@elektroplanung-frey.de
	Tom Wiesbeck	Landjugend Hailing	wiesbecktom@gmx.de
	Simon Brunner	Landjugend Hailing	brunner.simon96@gmx.de
	Bernhard Murr	IB Murr	info@ib-murr.de
	Manfred Barth	Statik	Manfred.Barth@ibwolf.com
	Martin Kerscher	Fa. Schötz	m.kerscher@schoetzbauunternehmung.de
	Bernhard Muhr	Schreinerei Muhr	info@schreinerei-muhr.de
	J. Danner	Fa. Danner	info@schreinerei-danner.com
	Stefan Bruckbauer	Montageservice Bruckbauer	stefanbruckbauer@gmx.de
	H. Hausinger	Hausinger Innenausbau	info@hausinger-innenausbau.de
	Michael Krebs	HLS	michael.krebs@wieser-haustechnik.de
	Fa. Stuhlfelner	Elektro	elektro-Stuhlfelner@t-online.de
	Fa. Böhmisch	Estrich	roland@estrich-boehmisch.de
	Fa. Dürr	Maler	malerbetrieb@duerr-leiblfing.de
	Fa. Süß	Fliesenarbeiten	hofbauer@fliesen-suess.de
	Maria Wögerbauer	Büro Stadt Land Leben	m.woegerbauer@stadtlandleben.net
	Peter Kemper	Büro Stadt Land Leben	peter.kemper@stadtlandleben.net

Passau, 11.02.2016 – MW / PK

Stadt Land Leben GbR

Architektur · Städtebau · Dorferneuerung · Moderation

[www.stadtlandleben.net](http://www.stadtlandleben.net)

ADRESSE

Unterer Sand 3-5  
94032 Passau  
Deutschland

KONTAKT

Fon +49 851 989082-50  
Fax +49 851 989082-52  
[info@stadtlandleben.net](mailto:info@stadtlandleben.net)

BANKVERBINDUNG

IBAN DE25 7406 1564 0000 3073 35  
BIC GENODEF1NUI  
Raiffeisenbank Unteres Inntal eG

STEUERNUMMERN

St.Nr. 153/235/50627  
Ust.Id.Nr. DE 288 508 757  
Finanzamt Passau



Nr.	Inhalt	verantwortlich
1	<p><u>Aktueller Sachstand EG:</u></p> <p>Der Bautrockner im Eingangsbereich läuft über, wenn der Schlauch am Boden der Wanne liegt. Durchführung des Schlauches durch die Bestandstür nach Außen.</p> <p>Es ist darauf zu achten, dass die Fenster nicht gekippt werden um das Eindringen von zusätzlicher Feuchte zu vermeiden.</p>	<p>Dorfgemeinschaft</p> <p><b>ALLE</b></p>
2	<p><u>Anstehende Arbeiten, weiterer Bauablauf:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Entfernung der Betonlibung im Bereich der Haustür in KW 7</li><li>- Auffüllung im Bereich der Haustür durch Bauhof mit Granitfrostschutz, Noppenbahn als Trennung zum Mauerwerk. Gitterroste als Schmutzfänger werden über H. Schuller gestellt.</li><li>- Lage der Haustür verändert sich um 15-20cm nach außen. Fa. Bruckbauer ist informiert. Entsorgung alte Tür: Fa. Bruckbauer</li></ul> <p><b>Einbautermin Haustür und Fensterbretter: 22./23.02.2016!</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Estrichergänzung Haustür: Fa. Süß nach Einbau Haustür Verlegerichtungen und Lage der Fliesen für Wand und Boden sowie Fugenfarbe werden fixiert. Im Bereich der Arbeitsfuge auf Höhe des WC's wird die Bodenfliese in der Mitte geteilt. Die Fliesen an der Bauteilfuge zum BA III werden durch eine temporäre Schiene geschützt um später sauber anschließen zu können.</li></ul> <p>Fertigstellung der Fliesenarbeiten: <b>ca. 24.02.2016 (+- Tag)</b></p> <p>Beginn Parkettarbeiten: <b>24.02.2016</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Die Lüftungsanlage im WC ist umgehend fertigzustellen (<b>am 11.02.2016</b>). Die falschen Kernbohrungen müssen ebenfalls verschlossen werden. Fa. Schötz verputzt diese dann mit den Einputzarbeiten der Haustür (<b>24.02.2016</b>) (wurde bereits so mit H. Krebs abgesprochen)</li><li>- Die Trockenbauarbeiten inkl. Spachtelarbeiten sind bis Samstag, <b>20.02.2016</b> fertigzustellen. Dieser Termin ist zwingend zu halten! Reihenfolge: WC / Flur / FFW / Saal !!!</li><li>- Beginn Malerarbeiten: ab Montag, <b>22.02.2016</b>.</li></ul>	<p>Fa. Schötz</p> <p>Gemeinde Leiblbing</p> <p>H. Schuller</p> <p>Fa. Bruckbauer</p> <p>Fa. Süß</p> <p>Fa. Danner</p> <p>Fa. Wieser</p> <p>Fa. Schötz</p> <p>Fa. Hausinger</p> <p>Fa. Dürr</p>



Nr.	Inhalt	verantwortlich
3	<p><u>Zusätzliche Festlegungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fa. Muhr wird die WC-Trennwände baugleich mit den Trennwänden im UG herstellen. Die Tür im WC-Herren ebenfalls wie im WC UG. Bitte Angebot erstellen!</li><li>- <b>In der Zeit bis zum nächsten Jour Fixe (siehe unten) werden die Belags- und Malerarbeiten fertiggestellt. Zeitgleich bzw. direkt im Anschluß wird die Feinmontage in den Gewerken HLS und Elektro durchgeführt. H. Frey und H. Murr koordinieren diese Arbeiten. Die WC-Anlagen sollen in der KW 9 (29.02. bis 04.03. in Betrieb gehen, damit der WC-Container abgeholt werden kann.</b></li></ul>	Fa. Muhr  B. Frey / B. Murr
4	Der aktuelle Feuchttestand liegt bei ca. 60%.	
5	<p><b>Nächster Jour Fixe ist am <u>Montag, den 07.03.2016 um 13:00 Uhr auf der Baustelle.</u></b></p> <p><b>Inhalt: Festlegung Restarbeiten</b></p>	Alle