



Stadt Land Leben GbR · Unterer Sand 3-5 · 94032 Passau

Projekt	Bürgerhaus „Alte Schule“ Hailing - 2. Bauabschnitt, Gemeinde Leiblfing		
Datum	14.03.2016, 13.00 – 13.30 Uhr		
Ort	Baustelle Bürgerhaus „Alte Schule“ Hailing, Schulbereiten 6		
Inhalt	Baustellenbesprechung	Baustellennotiz 16	
Teilnehmer	Florian Foidl H. Dürr H. Muhr Peter Kemper	Gemeinde Leiblfing Fa. Dürr, Malerarbeiten Schreinerei Muhr Büro Stadt Land Leben	
Verteiler	Florian Foidl Peter Aigner Michael Schütz Bernhard Frey Tom Wiesbeck Simon Brunner Bernhard Murr Manfred Barth Martin Kerscher Bernhard Muhr J. Danner Stefan Bruckbauer H. Hausinger Michael Krebs Fa. Stuhlfelner Fa. Böhmisch Fa. Dürr Fa. Süß Maria Wögerbauer Peter Kemper	Gemeinde Leiblfing ALE Niederbayern Ortssprecher TG (OS) Frey Elektroplanung, OS Landjugend Hailing Landjugend Hailing IB Murr Statik Fa. Schötz Schreinerei Muhr Fa. Danner Montageservice Bruckbauer Hausinger Innenausbau HLS Elektro Estrich Maler Fliesenarbeiten Büro Stadt Land Leben Büro Stadt Land Leben	foidl@leiblfing.bayern.de Peter.Aigner@ale-nb.bayern.de schuetz.michael@vr-web.de info@elektroplanung-frey.de wiesbecktom@gmx.de brunner.simon96@gmx.de info@ib-murr.de Manfred.Barth@ibwolf.com m.kerscher@schoetzbauunternehmung.de info@schreinerei-muhr.de info@schreinerei-danner.com stefanbruckbauer@gmx.de info@hausinger-innenausbau.de michael.krebs@wieser-haustechnik.de elektro-Stuhlfelner@t-online.de roland@estrich-boehmisch.de malerbetrieb@duerr-leiblfing.de hofbauer@fliesen-suess.de m.woegerbauer@stadtlandleben.net peter.kemper@stadtlandleben.net

Passau, .03.2016 – PK

Stadt Land Leben GbR
Architektur · Städtebau · Dorferneuerung · Moderation

www.stadtlandleben.net

ADRESSE

Unterer Sand 3-5
94032 Passau
Deutschland

KONTAKT

Fon +49 851 989082-50
Fax +49 851 989082-52
info@stadtlandleben.net

BANKVERBINDUNG

IBAN DE25 7406 1564 0000 3073 35
BIC GENODEF1NUI
Raiffeisenbank Unteres Inntal eG

STEUERNUMMERN

St.Nr. 153/235/50627
USt.Id.Nr. DE 288 508 757
Finanzamt Passau



Nr.	Inhalt	verantwortlich
1	<p><u>Aktueller Sachstand EG:</u></p> <p>Die Feininstallationen HLS sind größtenteils abgeschlossen.</p> <p>Die Putzflächen im Bereich der Haustür sind für die Anputzarbeiten vorbereitet. Die Ziegelflächen müssen noch trocknen.</p> <p>Die Fliesenarbeiten sind fertiggestellt. Die Elektroinstallationsarbeiten sind noch nicht abgeschlossen und müssen umgehend fertiggestellt werden. Termine sind mit dem Büro Stadt Land Leben abzustimmen.</p>	
2	<p><u>Anstehende Arbeiten, weiterer Bauablauf:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Die Elektroanschlüsse im Bereich der Waschbecken und Durchlauferhitzer sind zu korrigieren. Diese Arbeiten sind noch immer nicht fertiggestellt (siehe bereits Aktennotiz 15). Termin war der 11.03.2016!!!!- Die Lage und die Ausführung der Türstopper wurde fixiert Spaltöffnungen Türen unten für Lüftung: WC's, Putzraum: 15mm Saal: 10mm- HLS-Arbeiten: Nachtragsangebot Heizkörper erstellen und an die Gemeinde weiterleiten. Wenn möglich in KW 11 entscheiden. (Lieferzeiten!). Demontage mit Fa. Dürr wegen Malerarbeiten koordinieren. <p>Abschluss sämtlicher Arbeiten bis zum 24.03.2016</p>	<p>Fa. Stuhlfelner, H. Frey</p> <p>Fa. Muhr</p> <p>Fa. Wieser, H. Murr, Gem. Leiblfing</p>
3	<p>Anschließend an Jour Fixe Abnahmen Fensterarbeiten, Baumeisterarbeiten und Trockenbauarbeiten.</p>	
4	<p>Nächster Jour Fixe ist am <u>Montag, den 21.03.2016 um 13:00 Uhr auf der Baustelle.</u></p> <p>Inhalt: Restarbeiten, Abnahmen</p> <p>Fa. Süß 13:30 Uhr</p> <p>Fa. Danner 14:00 Uhr</p> <p>Fa. Muhr 14:30 Uhr</p> <p>Abnahmetermine HLS und Elektro bitte eigenständig und zeitnah festlegen</p>	<p>Alle</p> <p>IB Murr, IB Frey</p>