



Stadt Land Leben GbR · Unterer Sand 3-5 · 94032 Passau

<b>Projekt</b>	<b>Bürgerhaus „Alte Schule“ Hailing - 2. Bauabschnitt, Gemeinde Leiblfing</b>		
<b>Datum</b>	<b>21.03.2016, 13.00 – 13.30 Uhr</b>		
<b>Ort</b>	<b>Baustelle Bürgerhaus „Alte Schule“ Hailing, Schulbereiten 6</b>		
<b>Inhalt</b>	<b>Baustellenbesprechung</b>	<b>Baustellennotiz 17</b>	
<b>Teilnehmer</b>	H. Dürr Simon Brunner Peter Kemper	Fa. Dürr, Malerarbeiten Landjugend Hailing Büro Stadt Land Leben	
<b>Verteiler</b>	Florian Foidl Peter Aigner Michael Schütz Bernhard Frey Tom Wiesbeck Simon Brunner Bernhard Murr Manfred Barth Martin Kerscher Bernhard Muhr J. Danner Stefan Bruckbauer H. Hausinger Michael Krebs Fa. Stuhlfelner Fa. Böhmisch Fa. Dürr Fa. Süß Maria Wögerbauer Peter Kemper	Gemeinde Leiblfing ALE Niederbayern Ortssprecher TG (OS) Frey Elektroplanung, OS Landjugend Hailing Landjugend Hailing IB Murr Statik Fa. Schötz Schreinerei Muhr Fa. Danner Montageservice Bruckbauer Hausinger Innenausbau HLS Elektro Estrich Maler Fliesenarbeiten Büro Stadt Land Leben Büro Stadt Land Leben	foidl@leiblfing.bayern.de Peter.Aigner@ale-nb.bayern.de schuetz.michael@vr-web.de info@elektroplanung-frey.de wiesbecktom@gmx.de brunner.simon96@gmx.de info@ib-murr.de Manfred.Barth@ibwolf.com m.kerscher@schoetzbauunternehmung.de info@schreinerei-muhr.de info@schreinerei-danner.com stefanbruckbauer@gmx.de info@hausinger-innenausbau.de michael.krebs@wieser-haustechnik.de elektro-stuhlfelner@t-online.de roland@estrich-boehmisch.de malerbetrieb@duerr-leiblfing.de hofbauer@fliesen-suess.de m.woegerbauer@stadtlandleben.net peter.kemper@stadtlandleben.net



Nr.	Inhalt	verantwortlich
1	<p><u>Elektroarbeiten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Die Elektrofeininstallation wird derzeit durchgeführt. Sämtliche Lampen werden noch bis Ende KW 12 montiert. Einzige Ausnahme: Deckenleuchten Feuerwehrraum</li><li>- Bei der Montage der Steckdose linkes Waschbecken WC Damen wurde die Fliese beschädigt. Fa. Süß soll dies bitte korrigieren. Wenn nötig ist die Fliese auszutauschen. Kostenübernahme durch Fa. Stuhlfelner.</li><li>- Elektroanschluß Durchlauferhitzer Putzraum fehlt noch!</li></ul>	Fa. Stuhlfelner  Fa. Süß
2	<p><u>HLS-Arbeiten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Das Ausgußbecken im Putzraum ist noch nicht richtig befestigt. Die Löcher wurden falsch gebohrt und die Fliesen beschädigt. Fa. Süß muß die Fliesen (2 Stück) an dieser Stelle austauschen. Kostenübernahme durch Fa. Wieser. Genaue Lage bitte festlegen. Bei Bedarf bitte Rücksprache mit P. Kemper. Der Siphon ist noch nicht montiert. Diese Arbeiten bitte noch in KW 12 fertigstellen, da in KW 13 mit der Endreinigung begonnen wird.</li><li>- Die neuen Heizkörper im Saal sind bestellt. Montage bitte so nahe an der Wand wie möglich. Montagetermin ist von Fa. Wieser mit Fa. Dürr abzustimmen, da nach Demontage der alten Heizkörper die Wand noch gestrichen werden muß. Montage Heizkörper im Bereich Stuhllager erst nach RÜ Architekt.</li></ul>	Fa. Wieser  Fa. Süß  Fa. Wieser, H. Murr, Fa. Dürr
3	<p>Im Bereich der Schimmelstellen – ehem. Treppenabgang wird folgende Lösung vorgeschlagen: Einbau Lüftungselement mit manueller Schaltung durch Fa. Wieser. Anschließend Schimmelfentfernung durch Fa. Dürr und Malerarbeiten durch die Landjugend. Montage Innengerüst durch Fa. Dürr ? (Architekt klärt ob dies möglich ist). Vor Durchführung der Arbeiten ist die Landjugend zu verständigen, da der Raum noch geräumt werden muss. Ausführungstermin KW 14</p>	Fa. Wieser, IB Murr Fa. Dürr, Landjugend, SLL
4	<p>Der Schachtdeckel im Bereich der Zufahrt ist beschädigt und muss gesichert werden. Provisorische Sicherung durch Gitterrost.</p>	Bauhof
5	<p>Anschließend an Jour Fixe Abnahmen Fliesenarbeiten, Parkettarbeiten und Schreinerarbeiten (Türen, mobile Trennwand, Trennwände)</p>	
6	<p><b>Nächster Jour fixe findet <u>nach Vereinbarung</u> statt !!!</b></p> <p><b>Abnahmetermine HLS und Elektro bitte eigenständig und zeitnah festlegen</b></p>	Alle  IB Murr, IB Frey