



Stadt Land Leben GbR · Unterer Sand 3-5 · 94032 Passau

Projekt	Bürgerhaus „Alte Schule“ Hailing - 2. Bauabschnitt, Gemeinde Leiblfing		
Datum	02.09.2016, 10.30 – 11.45 Uhr		
Ort	Baustelle Bürgerhaus „Alte Schule“ Hailing, Schulbereiten 6		
Inhalt	Baustellenbesprechung	Baustellennotiz 19	
Teilnehmer	Florian Foidl Bernhard Frey Martin Kerscher Simon Brunner Peter Kemper	Gemeinde Leiblfing Ortssprecher, Elektroplanung Frey Fa. Schötz, Bauhauptunternehmer Landjugend Hailing Büro Stadt Land Leben	
Verteiler	Florian Foidl Peter Aigner Michael Schütz Bernhard Frey Tom Wiesbeck Simon Brunner Bernhard Murr Gerald Eska Martin Kerscher Bernhard Muhr Michael Krebs Peter Kemper	Gemeinde Leiblfing ALE Niederbayern Ortssprecher TG (OS) Frey Elektroplanung, OS Landjugend Hailing Landjugend Hailing IB Murr Freianlagenplanung Fa. Schötz Schreinerei Muhr HLS Büro Stadt Land Leben	foidl@leiblfing.bayern.de Peter.Aigner@ale-nb.bayern.de schuetz.michael@vr-web.de info@elektroplanung-frey.de wiesbecktom@gmx.de brunner.simon96@gmx.de info@ib-murr.de info@eska-bogen.de m.kerscher@schoetzbauunternehmung.de info@schreinerei-muhr.de michael.krebs@wieser-haustechnik.de peter.kemper@stadtlandleben.net

Passau, 02.09.2016 – PK

Stadt Land Leben GbR
Architektur · Städtebau · Dorferneuerung · Moderation

www.stadtlandleben.net

ADRESSE

Unterer Sand 3-5
94032 Passau
Deutschland

KONTAKT

Fon +49 851 989082-50
Fax +49 851 989082-52
info@stadtlandleben.net

BANKVERBINDUNG

IBAN DE25 7406 1564 0000 3073 35
BIC GENODEF1NUI
Raiffeisenbank Unteres Inntal eG

STEUERNUMMERN

St.Nr. 153/235/50627
USt.Id.Nr. DE 288 508 757
Finanzamt Passau



Nr.	Inhalt	verantwortlich
1	<p><u>Einstellarbeiten BA II</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Das 2. Element der mobilen Trennwand klemmt im Bereich Abstellraum.- Die Innentüren sind noch einmal einzustellen, da einige etwas „schleifen“	Fa. Muhr
2	<p><u>Technikbereich UG</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Ersetzen der beiden Stahltüren im Bereich Technik Innentür: Aufschlagrichtung bleibt Außentür: Änderung der Aufschlagrichtung n. innen (DIN R)- Wanddurchbrüche (Rohre, Leitungen) schließen- Putzfehlstellen ausbessern- Demontage Altröhre und Aufräumarbeiten- Schließung Schacht Technikraum<ul style="list-style-type: none">- Auffüllung mit Rollkies 16/32 (Lieferung Kies Bauhof, Einbau Dorfgemeinschaft)- 12cm Styrodur (Fa. Schötz)- Beton (Fa. Schötz)- Kellerabgang<ul style="list-style-type: none">- Montage eines provisorischen Vordaches über dem Kellerabgang um Wassereintritt im Zugangsbereich Keller zu minimieren.	Fa. Schötz Fa. Schötz Fa. Schötz Dorfgemeinschaft Fa. Schötz, Dorfgemeinschaft, Bauhof Dorfgemeinschaft
3	<p><u>Zugangsbereich Jugend</u></p> <p>Verlegung einer Ableitung vom Zugangsbereich Jugend zum bestehenden neuen Schmutzwasserkanal (Abzweiger ist vorhanden) und Montage Hofablauf. Geländeanpassung soweit möglich.</p> <p>Rücksprache Baumgutachter in wie weit die Weide im Herbst/Winter zuzuschneiden ist.</p> <p>Die Malerarbeiten (Eigenleistung) ehem. Treppenabgang sind abgeschlossen. Das Gerüst ist ab KW 36 abzuholen. Schlüssel über Simon Brunner (0171/5630392)!</p>	Bauhof H. Foidl Fa. Dürr
	Ausführung der Restarbeiten bis Ende 09/2016	